HORKY NAD JIZEROU

KANALIZACE 1. ETAPA
STAVEBNÍ SITUACE č. 1
M 1:500

pokračování stavba XI Etapa na stoce B1a3,B1a1,B1a1a dle předpokladů cca v termínu Práce bez přípojek a finálních povrchů.

Celková uzávěra SUS komunikace pro stoky B1a,B1a3,B1a1 Etapa X,
II ETAPA UZÁVĚRY z důvodu manipulačního prostoru kolem výkopu a překopů do bočních ulic bude nutná celková uzávěra komunikace. V termínu od . budou provedeny HI. řady vč. přípojek bez finálních povrchů.

Zahájení stavby na stoce B1a2 dle předpokladů cca v termínu 10.3.-16.3. Práce bez přípojek a finálních povrchů.

II etapa B1a4 v termínu 16.3. - 24.3. dle klimatických podmínek. Následně provedeny domovní přípojky v termínu 22.3. - 26.3.

Celková uzávěra SUS komunikace pro stoky B,B1a,B1, Etapa IX,
II ETAPA UZÁVĚRY z důvodu manipulačního prostoru kolem výkopu a překopů do bočních ulic bude nutná celková uzávěra komunikace. V termínu od budou provedeny HI. řady vč. přípojek bez finálních povrchů.

Pokračování ve výstavbě III Etapa na stoce B v termínu od cca 24.3.-2.4, následně provedeny domovní přípojky v termínu cca 30.3. - 2.4.

Pokračování stavba XII Etapa na stoce B1c,B1ba dle předpokladů cca v termínu 26.7.-8.8.Práce bez přípojek a finálních povrchů.

DÉLKA NAVRŽENÉ STOKOVÉ SÍTĚ

Stoka	Materiál a profil				Celkem
	Kam. DN 400	Kam. DN 250	LT. DN 200	HDPE D90	
A	87,2	120,50 m	5,00 m		212,70 m
A1		5,70 m			5,70 m
A2		8,00 m			8,00 m
A3		8,00 m			8,00 m
A4		287,80 m			287,80 m
A4a		53,40 m			53,40 m
A5		52,00 m			52,00 m
B	177,3	426,30 m	4,80 m		608,40 m
B1		212,00 m			212,00 m
B1a		560,50 m			560,50 m
B1a1		138,80 m			138,80 m
B1a1a		31,30 m			31,30 m
B1a2		93,40 m			93,40 m
B1a3		90,80 m			90,80 m
B1a4		172,80 m			172,80 m
B1b		52,50 m			52,50 m
B1c		88,60 m			88,60 m
B2		18,70 m			18,70 m
B3		42,80 m			42,80 m
Výtak z ČS2				73,00 m	73,00 m
Celkem	264,50 m	2 463,90 m	9,80 m	73,00 m	2 811,20 m

Legenda:

- rozhraní zpevněných ploch
- budova
- hranice parcel dle KN
- plot zděný
- plot kovový
- plot dřevěný
- plot živý
- svodidlo
- opěrná zeď
- hrana
- pata
- strom jehličnatý, listnatý
- plyn. šoupě, HUP
- vodovodní šoupě, hydrant
- stoup. lampa, RIS
- uliční rozvaděč, reproduktor
- kanal. šachta kruhová, vpusť
- obecná šachta kruhová, čtvercová
- dopravní značky, tabule
- trasnská plocha, zahrada, křoviny
- vrata, vrátka

Legenda sítí:

- Gravitační stoka s revizními šachtami
- Kam. DN 300 DI. 560,1m — Materiál, profil a délka
- Veřejná část kanalizační přípojky napojená na veřejnou stoku (přípojka povolená územním rozhodnutím)
- Tlaková kanalizační přípojka s domovní čerpací stanicí napojená na veřejnou stoku (přípojka povolená územním rozhodnutím)
- DČS — NN Přípojka pro ČS2

STAVAJÍCÍ SÍTĚ:

- TELECOM PODZEMNÍ
- TELECOM NADZEMNÍ
- TELECOM PODZEMNÍ OPTICKÝ KABEL
- VODOVOD
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ 22 kV
- NADZEMNÍ VEDENÍ 22 kV
- OSL PLYNOVOD

Klad listů

PŘÍLOHY:

- VODOVOD
- PŘÍLOHA SDĚLOVACÍCH KABELŮ

DOVÉ KOMUNIKACE JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM PROJEKTEM, SLAV.

PROJEKT_IV — PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER, JEDNOTA 707, PRAHA 9-KBELY, 197 00 KANCELÁŘ: PRAHA 9 - VYSOČANY, BASOVA 18/B, 190 00, TEL.: 222564080, 222581383			
ZODP. PROJEKTANT: ING.JAROSLAV KNOTEK	VYPRACOVAL: ING.JAN CHLUPÝ	KONTROLOVAL: ING.JAROSLAV KNOTEK	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING.JAROSLAV KNOTEK
MÍSTO STAVBY:	Horky nad Jizerou (obr. Mladé Boleslavi)		
INVESTOR:	OÚ Horky nad Jizerou, Horky nad Jizerou 93, 294 73 Horky nad Jizerou		
NÁZEV STAVBY: HORKY NAD JIZEROU KANALIZACE 1. ETAPA (IO 1.1. - Trubní síť)		STUPEŇ PD:	PDPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	18/2019
		DATUM DOKONČENÍ:	09/2019
		MĚŘÍTKO:	1:500
VYKRES: STAVEBNÍ SITUACE č.1		ČÍSLO VYKRESU:	D.1.1.2a.