HORKY NAD JIZEROU

KANALIZACE 1. ETAPA
STAVEBNÍ SITUACE č. 2
M 1:500

Práce provedené v měsíci Duben

Práce provedené v měsíci Květen

STOKA B1a4 Kam. DN 250 Dl. 172,8m

STOKA B Celková délka 608,4m LT DN 200 Dl. 4,8m Kam. DN 400 Dl. 177,3m Kam. DN 250 Dl. 426,30m

STOKA B3 Kam. DN 250 Dl. 42,8m

STOKA B1a Kam. DN 250 Dl. 560,5m

STOKA B1c Kam. DN 250 Dl. 88,6m

STOKA B1b Kam. DN 250 Dl. 52,5m

STOKA B1 Kam. DN 250 Dl. 212,0m

STOKA A4 Kam. DN 250 Dl. 287,8m

STOKA A4a Kam. DN 250 Dl. 53,4m

STOKA A5 Kam. DN 250 Dl. 52,0m

STOKA A3 Kam. DN 250 Dl. 8,0m

STOKA A2 Kam. DN 250 Dl. 60,6m

STOKA A1 Kam. DN 250 Dl. 5,7m

ČSOV

VÝTLAK Z ČS2 HDPE, D90 Dl. 73,0m

SDK+NN PŘIPOJKA CETIN

RÍZENÉ VRTÁNÍ Dl. 6,2m STOKA ULOŽENA V OC. CHRÁNIČCE D508x8,0 Dl. 7,2m

RÍZENÉ VRTÁNÍ Dl. 8,0m VÝTLAK ULOŽEN V OC. CHRÁNIČCE D152x9,0 Dl. 9,0 m

Legenda:

- rozhraní zpevněných ploch
- budova
- hranice parcel dle KN
- plot zděný
- plot kovový
- plot dřevěný
- plot živý
- tvoridlo
- opěrná zeď
- hrana
- schody
- patá
- strom jehličnatý, listnatý
- plyn. šoupě, HUP
- vodovodní šoupě, hydrant
- sloup, lampa, RIS
- uzlový rozvaděč, reproduktor
- kanal. šachta kruhová, vpusť
- obecná šachta kruhová, čtvercová
- dopravní značka, tabule
- travnatá plocha, zahrada, křoviny
- vrata, vrátka

DÉLKA NAVRŽENÉ STOKOVÉ SÍTĚ

Stoka	Materiál a profil				Celkem
	Kam. DN 400	Kam. DN 250	LT. DN 200	HDPE D90	
A	87,2	120,50 m	5,00 m		212,70 m
A1		5,70 m			5,70 m
A2		8,00 m			8,00 m
A3		8,00 m			8,00 m
A4		287,80 m			287,80 m
A4a		53,40 m			53,40 m
A5		52,00 m			52,00 m
B	177,3	426,30 m	4,80 m		608,40 m
B1		212,00 m			212,00 m
B1a		560,50 m			560,50 m
B1a1		138,80 m			138,80 m
B1a1a		31,30 m			31,30 m
B1a2		93,40 m			93,40 m
B1a3		90,80 m			90,80 m
B1a4		172,80 m			172,80 m
B1b		52,50 m			52,50 m
B1c		88,60 m			88,60 m
B2		18,70 m			18,70 m
B3		42,80 m			42,80 m
Výtlak z ČS2				73,00 m	73,00 m
Celkem	264,50 m	2 463,90 m	9,80 m	73,00 m	2 811,20 m

Legenda sítí:

- Gravitační stoka s revizními šachtami
- Kam. DN 300 Dl. 560,1m — Materiál, profil a délka
- Veřejná část kanalizační přípojky napojená na veřejnou stoku (přípojka povolená územním rozhodnutím)
- DČS — Tlaková kanalizační přípojka s domovní čerpací stanicí napojená na veřejnou stoku (přípojka povolená územním rozhodnutím)
- NN Přípojka pro CS2

SITUACE SÍTĚ:

- TLESOM PODZEMÍ
- NAZEMÍ VEDENÍ NN
- TLESOM NADZEMÍ
- PODZEMÍ VEDENÍ ZO VO
- TLESOM PODZEMÍ OPTICKÝ KABEL
- PODZEMÍ VEDENÍ ZO VO
- VEDENÍ
- NAZEMÍ VEDENÍ ZO VO
- CEL PLYNOVOD

Klad listů

PŘÍLOHY:

- VEDENÍ
- PŘÍLOHA SDĚLOVACÍCH KABELŮ

Pozn.:
ČERPACÍ STANICE ČS1 VČETNĚ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM PROJEKTEM, JEHOŽ INVESTOROM JE VAK MLADÁ BOLESLAV.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv.

PROJEKT IV
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER, JELÍNKOVA 701, PRAHA 9–KBELY, 197 00
KANCELÁŘ: PRAHA 9 – VYSOČANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.: 222584305, 222591363

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
ING.JAROSLAV KNOTEK	ING.JAN ONDŘÍ	ING.JAROSLAV KNOTEK	ING.JAROSLAV KNOTEK

MÍSTO STAVBY:	Horky nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav)		
INVESTOR:	OÚ Horky nad Jizerou, Horky nad Jizerou 93, 294 73 Horky nad Jizerou		
NÁZEV STAVBY:	HORKY NAD JIZEROU KANALIZACE 1. ETAPA (IO 1.1. - Trubní síť)	STUPEŇ PD	PDPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	18/2019
		DATUM DOKONČENÍ	09/2019
		MĚŘÍTKO	1:500
VÝKRES:	STAVEBNÍ SITUACE č.2	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.2b.